

โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยภายในหมู่บ้าน (ต่อจากรางเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	340,700	-	336,000	-	4,700	กองช่าง	ตค.-ธค.67
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางแก้ว) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	60,000	58,500	-	-	1,500	กองช่าง	กย.67
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยตาเสือ) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	127,300	126,000	-	-	1,300	กองช่าง	กย.67
4	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณป่าช้าบ้านสำราญ หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	217,900	215,000	-	-	2,900	กองช่าง	กย.67
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	91,000	91,000	-	-	-	กองช่าง	กย.67
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายกลางทุ่งต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	358,600	354,000	-	-	4,600	กองช่าง	กย.67
7	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณสระสวนปุดา หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	188,200	186,000	-	-	2,200	กองช่าง	กย.67
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านไผ่ล้อม-บ้านนาราชควายน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	158,800	156,000	-	-	2,800	กองช่าง	กย.67
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านยายเป้า) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ	358,600	354,500	-	-	4,100	กองช่าง	กย.67
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังร้านใหม่ไปวัด) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ	75,400	74,500	-	-	900	กองช่าง	กย.67
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	245,600	243,000	-	-	2,600	กองช่าง	กย.67
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านครุฑะ) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	185,900	184,000	-	-	1,900	กองช่าง	กย.67
13	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายข้างบ้านฝรั่ง) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	35,000	35,000	-	-	-	กองช่าง	สค.67
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (นานายปัน) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	54,000	54,000	-	-	-	กองช่าง	สค.67
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนครูสมคิด) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	154,000	151,400	-	-	2,600	กองช่าง	สค.67
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สวนยางนายเชียร สีสา) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	112,900	112,900	-	-	-	กองช่าง	สค.67
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนฯ) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	208,500	206,000	-	-	2,500	กองช่าง	กย.67
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ข้างบ้านนายเขาวลิต) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	148,000	148,000	-	-	-	กองช่าง	สค.67
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านลุงศิลา)หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	119,200	118,000	-	-	1,200	กองช่าง	กย.67
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านตาแก๊ส) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	126,600	125,000	-	-	1,600	กองช่าง	กย.67
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายข้างวัดไปห้วยฮ่องฮอดแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง) หมู่ที่ 9 บ้านน	74,300	73,400	-	-	900	กองช่าง	กย.67
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	39,600	39,000	-	-	600	กองช่าง	กย.67

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหลังวัดโพนสว่างต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	358,600	354,500	-	-	4,100	กองช่าง	กย.67
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านห้อม	413,000	-	408,000	-	5,000	กองช่าง	ตค.-ธค.67
25	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้า)	200,000	186,618	-	-	13,382	กองช่าง	สค.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	4,451,700	3,646,318	744,000	-	48,000		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
1	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู้ตา หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	กพ.67
2	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู้ตา หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	เมย.67
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีนมัสการองค์พระธาตุ หมู่ 3 บ้านสำราญ	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	มีค.67
4	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเสียงหอย หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	เมย.67
5	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเลี้ยงปู้ตา หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม	5,000	5,000	-	-	-	ศึกษา	สค.67
6	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันรวมใจไทยแสด หมู่ที่ 5,6 บ้านอาจสามารถ	200,000	200,000	-	-	-	ศึกษา	กพ.67
7	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เม็ง หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	มีค.67
8	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่ดาว หมู่ที่ 8 บ้านคำกึม	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	ธค.66
9	โครงการอนุรักษ์ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ม.9	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	ธค.66
10	โครงการประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อม	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	กพ.67
11	โครงการประเพณีเลี้ยงผีปู้ตา หมู่ 11 บ้านห้อม	50,000	50,000	-	-	-	ศึกษา	พค.67
12	โครงการวัฒนธรรมไทแสด สภาวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	30,000	15,000	-	-	15,000	ศึกษา	ตค.66-กย.67
13	โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	80,000	80,000	-	-	-	ศึกษา	กย.67
15	โครงการสัปดาห์วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	250,000	250,000	-	-	-	ศึกษา	เมย.67
16	โครงการประเพณีลอยกระทง	370,000	370,000	-	-	-	ศึกษา	พย.66
17	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	130,000	115,000	-	-	15,000	ศึกษา	ตค.66-กย.67
18	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในตำบล	580,000	580,000	-	-	-	ศึกษา	มค.67
19	จัดซื้อวัสดุกีฬา	98,000	98,000	-	-	-	ศึกษา	มค.67
20	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	200,000	200,000	-	-	-	ศึกษา	สค.67
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,393,000	2,363,000	-	-	30,000		

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	แผนงานสาธารณสุข							
21	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	40,000	40,000	-	-	-	สำนักปลัด	มค.67
22	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(พ่นหมอกควัน)	40,000	32,957.60	-	-	-	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
23	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย	98,000	97,800.00	-	-	-	สำนักปลัด	เมย. 67
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่	220,000	220,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	กย.67
	รวมแผนงานสาธารณสุข	398,000	390,758	-	-	-		
	แผนงานงบกลาง							
25	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	160,000	158,000.00	-	-	2,000.00	สำนักปลัด	กค.67
26	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,388,000.00	8,275,300.00	-	-	112,700.00	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
27	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,092,800.00	2,039,000.00	-	-	53,800.00	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
28	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV	30,000.00	24,000.00	-	-	6,000.00	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
	รวมแผนงานงบกลาง	10,670,800.00	10,496,300.00	-	-	174,500.00		
	แผนงานการศึกษา							
29	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	100,000.00	100,000.00	-	-	-	ศึกษาฯ	มค.67
30	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	938,400	692,975	-	-	245,425.00	ศึกษาฯ	ตค.66-กย.67
31	อาหารเสริม (นม)	620,730	522,788	-	-	97,941.78	ศึกษาฯ	ตค.66-กย.67
32	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	972,000	882,900	-	-	89,100.00	ศึกษาฯ	ตค.66-กย.67
	รวมแผนงานการศึกษา	2,631,130	2,198,663	-	-	432,467		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
33	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	44,000	44,000	-	-	-	สำนักปลัด	กค.67
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	44,000	44,000	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		16,136,930.00	15,492,720.82	-	-	636,966.78		

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94,000.00	90,000.00	-	-	4,000.00	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
2	ส่งเสริมการดำเนินงานของอปพร.	470,400.00	470,400.00	-	-	-	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	10,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	พค.67
4	โครงการ To be number one	100,000.00	100,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		674,400.00	670,400.00	-	-	4,000.00		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	แผนงานเคหะและชุมชน							
1	กำจัดขยะมูลฝอย	795,000	783,780	-	-	11,220	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
	แผนงานการเกษตร							
2	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	40,000.00	39,920.00	-	-	80	สำนักปลัด	สค.67
3	โครงการ Big cleaning day	20,000.00	15,240.00	-	-	4,760	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4		855,000.00	838,940.00	-	-	16,060.00		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนปุดา หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	19,300.00	18,900.00	-	-	400.00	กองช่าง	สค.67
2	ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร	100,000.00	100,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	เมย.67
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5		119,300.00	118,900.00	-	-	400.00		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	30,000	30,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	กค.67
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์	30,000	30,000.00	-	-	-	สำนักปลัด	ตค.66-กย.67
3	โครงการเลือกตั้ง ส.บ.ต. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	20,000	1,432.00	-	-	18,568	สำนักปลัด	กพ.เมย.67
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	80,000.00	61,432.00	-	-	-		
	รวมทุกยุทธศาสตร์	22,317,330.00	20,828,711.04	744,000.00	-	48,000.00		